

100	2006	23
	长文	

乳山市广播电视局文件

乳广发[2006]25号

乳山市广播电视局 “村村通”建设现状和“十一五”发展规划报告

市政府：

乳山市广播电视局按照上级“十一五”期间广播电视“村村通”的工作部署，围绕建设社会主义新农村的总体目标，以服务全市农村群众对广播电视文化生活的需要为己任，全面加快我市农村广播电视工程建设，努力提高广播电视覆盖面和入村入户率，全面推进新时期广播电视“村村通”工作的开展。

一、我市广播电视“村村通”建设现状

1、全市 601 个行政村截止到 2006 年 10 月 20 日，已安

报：市府办、隋建波副书记、姜翠萍副市长

发：各部室、网络公司、各局长 存档 共印 22 份

装有线电视的村 582 个（其中 3 个村安装了闭路电视系统，分别是海阳所镇的南黄岛村、育黎镇的老由古村和崖子镇的双十村），有线电视入村率达到 97%。

2、未安装有线电视的行政村 19 个，其中有线电视主光缆已到达村头的村有 13 个，分别是诸往镇的中尚山村、光明村、王家庄、岳家、李格庄；崖子镇的北寨、河西、西井口、闫家乔、西沽头、兴村、泥渡乔和北炉上村。还有 6 个行政村未通有线电视主光缆，分别是：夏村镇的羊角盘村、育黎镇的南由古村、诸往镇的上石砭、前乔、青石楼、凤凰台村。

3、全市有 78 个自然村，已安装有线电视的村 74 个，还有 4 个自然村未安装有线电视（其中 20 户以上的村一个，即乳山寨镇西乳山口村）。

二、我市“十一五”期间广播电视“村村通”发展规划

根据上级“村村通”工作的任务要求，结合我市的实际情况，确保到 2007 年底提前实现包括 20 户以上有电的自然村通上有线电视或闭路电视系统的工作目标。

1、存在的问题。

一是有的村村委班子瘫痪，没有村级组织的协调，有线电视安装工程无法开展。

二是有的村虽然有班子，但不能积极主动地协调村民联系安装事宜，导致安装工程无法顺利进行。

三是存在资金紧张、缺口大的问题，目前未安装有线电视的村多是偏远山村，人口少，投资大，需要上级政府给予一定的资金支持（我局今年上半年已投资 255 万元对市区及部分镇的有线电视主干线进行了改造。下半年及明年上半年还需投资 280 多万元建设数据网及对部分镇进行有线电视网络改造。广电局全年收入 300 多万元，总支出近 900 万元，其中银行贷款利息近 250 万元，因建大楼等因素，包括银行贷款共外欠债 5440 多万元）。

2、解决办法。

一是对有线电视主干线已通到村头的 13 个村，积极与当地政府和村委会协调，力争尽快入户。

二是对有线电视主干线尚未通到村头的 6 个村，因为地处偏远，人口较少，投资太大，大部分将采取安装闭路电视系统的办法进行解决。

三是对 1 个 20 户以上已通电的自然村根据实际情况采取安装有线电视或闭路电视系统两种办法解决。

四是对尚未安装有线电视的库区村，实行初装费减半。

五是无线覆盖。根据中央、省、市建设社会主义新农村、广播电视“村村通”工作和国务院办公厅国办发（2006）79 号文件、山东省广播电视局鲁科字（2006）39 号文件精神，要求在 2007 年底前实现中一、中七电视节目无线覆盖，到今年 10 月 20 日，我市农村有线电视用户达到 114226 户，

有线电视入户率为 62.63%，还有 37.37%的农村群众不能收看到有线电视节目，达不到中央、省 2007 年底实现中一、中七电视节目无线覆盖的要求。为实现这一目标，还需投资 60 多万元。

六是请政府给予资金支援或协助贷款或出让土地进行顶帐。

乳山市广播电视局

二 00 六年十月二十四日